



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Derwall</u> BTW nr: ..... of identiteitskaartnr: ..... Stroomleverancier: <u>Interselecta</u> ..... Meter nr: ..... stand: ..... Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: ..... Lid nr: ..... Ontvangstbewijs nr: ..... Installatie: Naam: <u>Melcha Vossen</u> Adres: <u>Ambiorientstraat 3</u> <u>3200 Tongeren</u> Datum onderzoek: <u>6-4-2005</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: ..... Naam, Voornaam: <u>Melcha Vossen</u> Adres: <u>St-Truidestraat 36</u> Aanvrager: <u>3200 Tongeren</u>
--	--

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 220 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: aut  
 Omschrijving aansluiting: mono Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 70 mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 2 x 70 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: -  
 Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 770 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

	<u>zie schema's</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Nota: geen inbreuken gekeurd.

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 6/4/2030..... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening

Frank R 0920

